

哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕38号

关于2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金（少数民族发展任务）项目绩效目标 （第十二次）的批复

区委统一战线工作部：

按照全面实施绩效管理有关要求，经区政府同意，现对由你单位报送的衔接推进乡村振兴项目（少数民族发展任务）项目绩效监控表及报告、项目绩效自评表及报告予以批复（详见附件）。

- 附件：1.项目绩效监控表
2.项目绩效监控报告
3.项目绩效自评表
4.项目绩效自评报告



哈尔滨市阿城区财政局

2023年10月31日印发

料甸街民生村粮食仓储建设项目 2023年1-6月份监控报告

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（黑财农〔2021〕185号）的通知要求，我部对2023年组织实施料甸街民生村粮食仓储建设项目1-6月份绩效运行情况进行跟踪监控现将项目批复金额和绩效运行情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

项目名称“料甸街民生村粮食仓储建设项目”，统战部对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加快项目招标、施工，尽早促进绩效达成。

二、年度预算执行情况

该项目年初预算资金71万元，现阶段实际执行35.180684万元，执行率为49.55%，全年预计执行71万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为71元，6月阶段实际执行35.180684万元，执行率49.55%，全年预计执行71万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区使用中央级衔接资金（少数民族发展任务）指标71万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度71万元，其中产业项目1个。目

前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标推进中。

（一）产出指标

1、数量指标

新增特色产业 1 个。

2、质量指标

预算编制到项目率=100%，已实现。

任务完成质量及项目（工程）验收合格率，项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标。

3、时效指标

目前一季度、二季度、三季度、全年预算资金支出率，正有序推进，截止二季度预算资金已累计支出 49.55%。

4、成本指标

预算成本指标≤71 万元，正在实施中。

（二）效益指标

1、经济效益指标

待项目完成后可取得预期经济效益。

2、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度95%以上，正在实施中。

（四）原因分析

由于黑龙江省特殊地理环境，衔接资金项目土建的建设比较晚，建设完成项目较少，绩效目标监控效果没有能够完全体现。

四、改进措施

加强绩效目标管理。根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，结合我区实际，明确绩效目标管理职责分工、管理程序、编制要求、审核内容等，进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的事项

无

中共哈尔滨市阿城区委统一战线工作部

2023年7月3日



项目绩效监控表

基本情况		项目名称	料甸街民生村粮食仓储建设项目			监控阶段	2023年1-6月									
		主管部门	阿城区委统一战线工作部			实施单位	料甸街									
		当年度目标	新建粮食仓储库房405平方米													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	71	35.180684	49.55	71	否										
	其它资金															
	年度资金总额	71	35.180684	49.55	71	否										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	预算成本指标	反向	小于等于	71	万元	35.180684	标杆	资金拨付71万元	其他	项目还在建设中，待完工后即可付款，实现该项指标	有可能	否		
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	正向	大于等于	1	个	1	进度	完成1个新增特色产业				确定能	否	
		质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	100	标杆	预算编制到项目率100%				确定能	否	
			项目(工程)验收合格率	正向	大于等于	100	%	0	进度	项目(工程)验收合格率100%	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否		
			任务完成质量	定性	定性	优良中低差	/	优秀	进度	任务完成质量优				确定能	否	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	%	0	进度	一季度预算资金累计支出率达到				有可能	否	
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	45	%	49.55	进度	二季度预算资金累计支出率达到49.55%				确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75	%	49.55	进度	三季度预算资金累计支出率达到75%	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否		
	全年预算资金支出率		反向	小于等于	100	%	49.55	进度	全年预算资金累计支出率达到100%	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	有可能	否			
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动村集体总收入	正向	大于等于	4.2	万元	0	标杆	特色产业带动村集体总收入达到指标值	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	正向	大于等于	8	户	0	标杆	完成受益建档立卡脱贫人口8户	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	%	95	标杆	受益群众满意度达到95%				确定能	否		
主要问题	主要问题		问题详情或原因					改进措施								
	其他		项目还在建设中，待完工后即可实现设置指标					加快项目实施，项目完工后及时付款，投入使用。								
其他需要说明的问题																

杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目 2023年1-6月份监控报告

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（黑财农〔2021〕185号）的通知要求，我部对2023年组织实施杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目1-6月份绩效运行情况进行跟踪监控现将项目批复金额和绩效运行情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

项目名称“杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目”，统战部对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加快项目招标、施工，尽早促进绩效达成。

二、年度预算执行情况

该项目年初预算资金47万元，正在实施，现阶段实际执行27.611628万元，执行率为58.75%，全年预计执行47万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为47万元，6月阶段实际执行27.611628万元，执行率为58.75%，全年预计执行47万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区使用中央级衔接资金（少数民族发展任务）指标47万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共

对接 1 个项目，资金额度 47 万元，其中产业项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

（一）产出指标

1、数量指标

道路硬化 ≥ 0.844 公里，项目正在实施中，待完工后即可实现该项指标。

2、质量指标

预算编制到项目率=100%，已实现。

任务完成质量及项目（工程）验收合格率，项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标。

3、时效指标

目前一季度、二季度、三季度、全年预算资金支出率，正有序推进，截止二季度预算资金已累计支出 58.75%。

4、成本指标

预算成本指标 ≤ 47 万元，道路补助标准 ≤ 55.69 万元/公里，项目正在实施中，待完工后即可付款，实现该项指标。

（二）效益指标

1、社会效益指标

正在实施中，目前没有达到此部分绩效目标预期社会效益，待项目完成后，即可实现减少村民出行时间，使监测户

受益，改善生产生活条件。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

项目受益群众及监测户对建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上，正在实施中。

（四）原因分析

由于黑龙江省特殊地理环境，衔接资金项目土建的建设比较晚，建设完成项目较少，绩效目标监控效果没有能够完全体现。

四、改进措施

加强绩效目标管理。根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，结合我区实际，明确绩效目标管理职责分工、管理程序、编制要求、审核内容等，进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的事项

无

中共哈尔滨市阿城区委统一战线工作部

2023年7月3日



项目绩效监控表

基本情况		项目名称	杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目			监控阶段	2023年1-6月								
		主管部门	阿城区委统一战线工作部			实施单位	杨树街								
		当年度目标	建设硬化路面长0.844公里，宽3.5米，厚20cm												
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中：本年一般公共预算拨款	47	27.611628	45.98	47	否									
	其它资金														
	年度资金总额	47	27.611628	45.98	47	否									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	预算成本指标	反向	小于等于	47	万元	27.611628	标杆	资金拨付47万	其他	项目还在建设中，待完工后即可付款，实现该项指标	有可能	否	
			道路补助标准	反向	小于等于	55.69	万元	55.69	标杆	道路补助标准小于等于55.69万元	其他	项目还在建设中，待完工后即可付款，实现该项指标	确定能	否	
	产出指标	数量指标	道路硬化	正向	大于等于	0.844	公里	0	标杆	新建改建公路里程0.844公里	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否	
			质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	100	进度	预算编制到项目率100%			确定能	否
		项目（工程）验收合格率		正向	等于	100	%	0	进度	项目（工程）验收合格率100%	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否	
		任务完成质量		定性	定性	优良中低差	/	优	进度	任务完成质量优			确定能	否	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	%	25	进度	一季度预算资金累计支出率达到0%			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	45	%	58.75	进度	二季度预算资金累计支出率达到45%			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75	%	58.75	进度	三季度预算资金累计支出率达到75%	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	确定能	否	
	全年预算资金支出率		反向	小于等于	100	%	58.75	进度	四季度预算资金累计支出率达到100%	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现该项指标	有可能	否		
	效益指标	社会效益指标	受益监测户	正向	大于等于	2	户	0	标杆	受益监测户2户	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现	确定能	否	
			居民出行平均缩短时间	正向	大于等于	0.2	小时	0	标杆	居民出行平均缩短时间达到目标	其他	项目还在建设中，待完工后即可实现	确定能	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	%	95	标杆	益群众满意度达到目标值			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
	其他			项目还在建设中，待完工后即可实现各项指标				加快项目实施，项目完工后及时付款，投入使用。							
其他需要说明的问题															

2023 年料甸街民生村粮食仓储建设项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农(2021)19号)、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(黑财规审(2021)13号)文件要求,经《哈尔滨市阿城区人民政府关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目立项的批复》(哈阿政复(2022)17号)文件批复,确定建设料甸街民生村粮食仓储建设项目。建设粮食仓储库房405平方米。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)71万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目绩效评价工作,统战部成立专班对项目绩效情况进行评价。

(二)组织过程。统战部主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作,召开由街道主管乡村振兴(少数民族发展任务)领导参加的绩效评价自评培训会,对项目评价内容,绩效目标实现情况进行培训,财政部门对评价过程进行全程指导。

三、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位。料甸街民生村粮食仓储建设项目所用资金为哈财指(农)〔2023〕8号文下达到县砍块资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到统战部财政资金专户。统战部30日内将资金落实到项目上，资金总额71万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2、项目资金执行。料甸街民生村粮食仓储建设项目由料甸街负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付673335.66元。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金(少数民族发展任务)的拨付与管理，严格按照《阿城区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

(二)总体绩效目标完成情况分析

料甸街民生村粮食仓储建设项目年度总体目标为建设粮食仓储库房405平方米。

(三)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业数量 ≥ 1 个，实际完成1

个。

(2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，任务完成质量优，预算编制到项目率 100%。项目建设内容、工期完全按照既定的方案执行，保质保量的完成了建设任务。

(3) 项目时效指标完成情况及分析

一季度、二季度、三季度、全年预算资金支出率均达到指标。严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期设计、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

(4) 项目成本指标完成情况及分析

绩效目标申报为预算成本指标 ≤ 71 万元，实际评审价格为 694160.47 元，今年拨付 673335.66 元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为特色产业带动村集体总收入 ≥ 4.2 万元，实际特色产业带动村集体总收入 4.2 万元

(2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口 ≥ 8 户，实际受益建档立卡脱贫人口 8 户。

3. 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成受益群众满意度 99%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

料甸街民生村粮食仓储建设项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于今后项目建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，吸取经验，在今后项目中多加关注，提高绩效评价质量。

六、其他需说明的问题

无。

中共哈尔滨市阿城区委统一战线工作部

2022年10月31日



项目支出绩效自评表

												
项目名称		料甸街民生村粮食仓储建设项目										
主管部门		阿城区委统一战线工作部				实施单位		料甸街				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		71		71		67.333566	10	94.84	9.4	
		其中：财政拨款		71		71		67.333566	—	94.84	—	
		上年结转资金							—		—	
		其他资金							—		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		新建粮食仓储库房405平方米					已建成粮食仓储库房405平方米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本指标	反向	小于等于	71	67.333566	万元	20	20	项目完工结算评审，产生结余资金。	
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	正向	大于等于	1	1	个	10	10		
			预算编制到项目率	正向	等于	100	100	%	4	4		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
			任务完成质量	定性	定性	优良中低差	优秀	/	10	10		
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	0	%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	45	49.55	%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75	94.84	%	3	3		
			全年预算资金支出率	反向	小于等于	100	94.84	%	0	0		
效益指标	经济效益指标	特色产业带动村集体总收入	正向	大于等于	4.2	4.2	万元	10	10			
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	正向	大于等于	8	8	户	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10			
总分								100	99.4			
问题与改进措施	问题类型				存在问题				改进措施			

2023 年杨树街富勤村北兰旗屯巷路 建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(黑财规审〔2021〕13号)文件要求,经《哈尔滨市阿城区人民政府关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目立项的批复》(哈阿政复〔2022〕17号)文件批复,确定建设杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目。道路硬化0.844公里。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)47万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目绩效评价工作,统战部成立专班对项目绩效情况进行评价。

(二)组织过程。统战部主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作,召开由街道主管乡村振兴(少数民族发展任务)领导参加的绩效评价自评培训会,对项目评价内容,绩效目标实现情况进行培训,财政部门对评价过程进行全程指导。

三、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位。杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目所用资金为哈财指(农)〔2023〕8号文下达到县砍块资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到统战部财政资金专户。统战部30日内将资金落实到项目上，资金总额47万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2、项目资金执行。杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目由杨树街负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付443843.46元。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金（少数民族发展任务）的拨付与管理，严格按照《阿城区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

(二)总体绩效目标完成情况分析

杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目年度总体目标为道路硬化0.844公里。

(三)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为道路硬化 ≥ 0.844 公里，实际完成0.844

公里。

(2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，任务完成质量优，预算编制到项目率 100%。项目建设内容、工期完全按照既定的方案执行，保质保量的完成了建设任务。

(3) 项目时效指标完成情况及分析

一季度、二季度、三季度、全年预算资金支出率均达到指标。严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期设计、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

(4) 项目成本指标完成情况及分析

绩效目标申报为道路补助标准 ≤ 55.69 万元/公里，实际为 542145.24 元/公里。预算成本指标 ≤ 47 万元，实际预算成本指标 ≤ 47 万元，实际成本 44.384346 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益监测户 ≥ 2 户，居民出行平均缩短时间 ≥ 0.2 小时。实际受益监测户 2 户，居民出行平均缩短时间 0.2 小时。

(3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成受益

群众满意度 99%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于今后项目建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，吸取经验，在今后项目中多加关注，提高绩效评价质量。

六、其他需说明的问题

无。

中共哈尔滨市阿城区委统一战线工作部

2022年10月31日



项目支出绩效自评表

											
项目名称		杨树街富勤村北兰旗屯巷路建设项目									
主管部门		阿城区委统一战线工作部				实施单位		杨树街			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		47		47		44.384346	10	94.43	9.4
		其中：财政拨款		47		47		44.384346	—	94.43	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建设硬化路面长0.844公里，宽3.5米，厚20cm					建设硬化路面长0.844公里，宽3.5米，厚20cm				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本指标	反向	小于等于	47	44.384346	万元	10	10	
			道路补助标准	反向	小于等于	55.69	54.21	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路硬化	正向	大于等于	0.844	0.844	公里	10	10	
			预算编制到项目率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			任务完成质量	定性	定性	优良中低差	优	/	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	0	%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	45	58.75	%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75	94.43	%	3	3	
			全年预算资金支出率	反向	小于等于	100	94.43	%	0	0	
	社会效益指标	受益监测户	正向	大于等于	2	2	户	10	10		
		居民出行平均缩短时间	正向	大于等于	0.2	0.2	小时	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10	
	总分									100	99.4
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施			