

# 哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕40号

## 关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第十四次）的批复

区乡村振兴局：

按照全面实施绩效管理有关要求，经区政府同意，现对由你单位报送的衔接推进乡村振兴项目支出绩效自评表及绩效自评报告予以批复（详见附件）。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、绩效自评报告



哈尔滨市阿城区财政局

2023年11月3日印发

# 2023年阿城区交界街博碾村秸秆打包机采购项目 绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、中央衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定交界街博碾村秸秆打包机采购项目。采购克拉斯拖拉机1台、克拉斯打捆机1台、秸秆还田打草一体机1台。2023年投入中央一批财政衔接推进乡村振兴补助资金406万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位交界街博碾村秸秆打包机采购项目所用资金为哈财指（农）〔2023〕6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额406万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。交界街博碾村秸秆打包机采购项目由阿城区交界街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付405.79万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

交界街博碾村秸秆打包机采购项目年度总体目标为采购克拉斯拖拉机1台、克拉斯打捆机1台、秸秆还田打草一体机1台。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业1个，实际完成1个。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成 $100\%$ 。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 $100\%$ 。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益 $\geq 150$ 万元，带动增加贫困人口全年总收入 $\geq 42$ 万元。实际完成项目总收益 $150$ 万元，带动增加贫困人口全年总收入 $42$ 万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $> 63$ 人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $63$ 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $> 95\%$ 。



实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

交界街博碾村秸秆打包机采购项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
项目名称		交界街博碾村秸秆打包机采购项目												
主管部门		农业农村局					实施单位 料甸街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分			
	年度资金	406	406			405.79		10	99.95		9			
	其中：财	406	406			405.79		—	—		—			
	上年结转							—	—		—			
	其他资金							—	—		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		采购克拉斯拖拉机1台、克拉斯打捆机1台、秸秆还田打草—					采购克拉斯拖拉机1台、克拉斯打捆机1台、秸秆还田打草—							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标	实际完成	计量单位	分值	得分	偏差原因			
	成本指标	经济成本	工程建设	小于等于	反向	406	400.95	万元	20	20				
						质量指标	数量指标	新增特色	大于等于	正向	1	1	个	10
	时效指标	预算编制	等于	正向	100						100	%	4	4
					产出指标		项目验收	等于	正向	100	100	%	10	10
	时效指标	一季度预	大于等于	正向						25	0	%	1	0
		二季度预	大于等于	正向		50				94.95	%	2	2	
		三季度预	大于等于	正向		75				99.95	%	3	3	
		全年预算	小于等于	反向		100				99.95	%	0	0	
	效益指标	经济效益指标	特色产业	大于等于	正向	150	150	万元	5	5				
						社会效益指标	受益建档	大于等于	正向	42	42	万元	5	5
		带动建档	大于等于	正向	63					63	人	5	5	
满意度指					服务对象	受益脱贫	大于等于	正向	63	63	人	5	5	
	95	95	%	10					10					
总分										98				
问题与改进措施	问题类型		存在问题					改进措施						

# 2023年阿城区小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目绩效报告绩效自评报告

## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目。建设新兴村改造供水管线802米及基础、石发村水井泵站购置安装水处理设备一套、上紫外线灭菌器一套投药式灭菌器一套、压力罐基础钢筋混凝土4平方米，厚度30CM，房子加高4.5米及改造基础配套设施、更换大功率水泵一套。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金78.5万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效

评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额78.5万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目绩效报告由阿城区小岭街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付66.99万元。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理辦法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目绩效报告年度总体目标为建设新兴村改造供水管线802米及基础、石发村水井泵站购置安装水处理设备一套、上紫外线灭菌器一套投药式灭菌器一套、压力罐基础钢筋混凝土4平方

米，厚度 30CM，房子加高 4.5 米及改造基础配套设施、更换大功率水泵一套。

### （三）项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）项目数量指标完成情况分析

绩效目标申报为新增自来水设备台套  $\geq 1$  台套，实际完成 1 台套。

##### （2）项目质量指标完成情况分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

##### （3）项目时效指标完成情况分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

#### 2、效益指标完成情况分析

##### （1）社会效益指标完成情况分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 47$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 47 人。

### （3）满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $\geq 95\%$ 。  
实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效自评表

项目名称		小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目										
主管部门		乡村振兴局					实施单位					小岭街道办事处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	78.5	78.5						10	0.00		9.5
	其中：财政拨款	78.5	78.5						—	0.00		—
	上年结转资金								—			—
	其他资金								—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		新兴村改造供水管线802米及基础、石发村水井泵站购置安装水处理设备一套、上紫外线灭菌器一套、投药式灭菌器一套、压力罐基础钢筋混凝土4平方米，厚度30CM，房子加高4.5米及改造基础配套设施、更换大功率水泵一套。					新兴村改造供水管线802米及基础、石发村水井泵站购置安装水处理设备一套、上紫外线灭菌器一套、投药式灭菌器一套、压力罐基础钢筋混凝土4平方米，厚度30CM，房子加高4.5米及改造基础配套设施、更换大功率水泵一套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	小于等于	反向	78.5	74.58	万元	20			
	产出指标	数量指标	新增自来水设备	等于	正向	1	1	台套	5			
			新增自来水管线	大于等于	正向	802	802	延长米	5			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10			
			预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4			
		时效指标	一季度预算资金支出完成率	大于等于	正向	25	0	%	1		按合同约定拨款	
			二季度预算资金支出完成率	大于等于	正向	50	79.12	%	2		按合同约定拨款	
			三季度预算资金支出完成率	大于等于	正向	75		%	3		按合同约定拨款	
			全年预算资金支出完成率	小于等于	反向	100		%	0		按合同约定拨款	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完工率	大于等于	正向	100	100	%	10			
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	47	47	人	5			
		可持续影响指标	受益村民人数	大于等于	正向	2615	2615	人	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用率	大于等于	正向	10	10	年	10			
			受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10			
总分												
问题与改进措施	问题类型					存在问题					改进措施	

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区阿城区小额信贷贴息项目绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、中央衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定2023年阿城区小额信贷贴息项目。对2023年小额贷款进行贴息。2023年投入中央一批财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。



### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位 2023 年阿城区小额信贷贴息项目所用资金为哈财指(农)[2023]6 号文下达中央衔接资金, 资金到账后, 区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上, 资金总额 100 万元。资金拨付及时, 不存在滞拨慢拨现象, 资金到位率 100%。

2、项目资金执行。2023 年阿城区小额信贷贴息项目由阿城区乡村振兴局负责组织实施, 截止目前, 项目资金已拨付 15 万。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理, 严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》, 严格按照规定对资金进行分配, 并对资金安排到项目情况进行及时公示公告, 接受社会和财政局的有效监督。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年阿城区小额信贷贴息项目年度总体目标为 2023 年小额贷款进行贴息

#### (三) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1、产出指标完成情况分析

##### (1) 项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为建档立卡脱贫户获得贷款金额 400 万

元。，实际完成 400 万元。

### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为预算编制到项目率 100%；建档立卡脱贫户贷款申请满足率 100%；小额信贷贴息率 100%；扶贫小额贷款还款率  $\leq 99\%$ ；贷款风险补偿比率 100%。实际完成预算编制到项目率 100%；建档立卡脱贫户贷款申请满足率 100%；小额信贷贴息率 100%；扶贫小额贷款还款率  $\leq 99\%$ ；贷款风险补偿比率 100%。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目贷款及时发放率 100%，实际完成贷款及时发放率 100%。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标为带动增加建档立卡脱贫户经济收入（总收入） $\geq 18$  万元。实际完成项带动增加建档立卡脱贫户经济收入（总收入）18 万元。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫户；监测户  $\geq 146$  户。实际完成受益建档立卡脱贫户、监测户 146 户。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。



#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年阿城区小额信贷贴息项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年阿城区小额信贷贴息项目									
主管部门		乡村振兴局				实施单位 乡村振兴局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	20	20	15		10	75.00	7			
	其中:财政拨款	20	20	15		—	75.00	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金					—		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023年小额贷款146户400万元					2023年小额贷款146户400万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小额贷款风险补偿金比例	等于	正向	10	10	%	20	20	
			建档立卡脱贫户获得贷款金额	大于等于	正向	400	400	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
			建档立卡脱贫户贷款中速贷占比	等于	正向	100	100	%	5	5	
			扶贫小额贷款还款率	小于等于	反向	99	99	%	5	5	
			小额贷款贴息率	等于	正向	100	100	%	5	5	
			款风险补偿比率	等于	正向	100	100	%	5	5	
			时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	正向	25	0	%	1	0
		二季度预算资金支出率		大于等于	正向	50	75	%	2	2	
		效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫户经济收入	大于等于	正向	18	18	万元	10	10
	社会效益指标		受益建档立卡脱贫户	大于等于	正向	146	146	户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10	
总分										96	
问题与改进措施	问题类型		存在问题				改进措施				

问题类型: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区平山镇治安村自来水建设项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设平山镇治安村自来水建设项目。项目在屯东山选址2至3处；打深水井：直径300mm井深约70米，人工及材料；潜水泵：2千瓦潜水泵；防水线：6平方防水线90米；变频及配电箱一套；电缆：25平方铝电缆1000米；挖铺装管线：自来水主管线深2米、宽0.5米、长1000线；直径2寸PE管，主管线供水管1000米；井室：带地下室7\*6米自来水井房及栅栏42平方米；水处理设备：压力罐、水箱、过滤罐等。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金35.96万元。



## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项

目绩效情况进行评价。

(二) 组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位平山镇治安村自来水建设项目绩效报告所用资金为哈财指(农)[2023]6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额35.96万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。平山镇治安村自来水建设项目绩效报告由阿城区平山镇政府负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付35.96万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

平山镇治安村自来水建设项目绩效报告年度总体目标

为在屯东山选址 2 至 3 处；打深水井：直径 300mm 井深约 70 米，人工及材料；潜水泵：2 千瓦潜水泵；防水线：6 平方防水线 90 米；变频及配电箱一套；电缆：25 平方铝电缆 1000 米；挖铺装管线：自来水主管线深 2 米、宽 0.5 米、长 1000 米；直径 2 寸 PE 管，主管线供水管 1000 米；井室：带地下室 7\*6 米自来水井房及栅栏 42 平方米；水处理设备：压力罐、水箱、过滤罐等。

### （三）项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增自来水设备台套  $\geq 1$  台套，实际完成 1 台套。

##### （2）项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

##### （3）项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定



的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq$  20 人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 20 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq$  95%。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平山镇治安村自来水建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

## 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		平山镇治安村自来水建设项目					实施单位		平山镇人民政府		
主管部门		乡村振兴局									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	35.96	35.96		34.16		10	94.99	9		
	其中:财政拨款	35.96	35.96		34.16		—	94.99	—		
	上年结转资金						—		—		
	其他资金						—		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.物探:在屯东山选址2至3处;2.打深水井:直径300mm井深约70米,人工及材料;3.潜水泵:2千瓦潜水泵;4.防水线:6平方防水线90米;5.变频及配电箱一套;6.电缆:25平方铝电缆1000米;7.挖掘管装管线:自来水主管线深2米、宽0.5米、长1000线;8.直径2寸PE管,主管线供水管1000米;9.井室:带地下室7*6米自来水井房及栅栏42平方米;10.水处理设备:压力罐、水箱、过滤罐等。					1.物探:在屯东山选址2至3处;2.打深水井:直径300mm井深约70米,人工及材料;3.潜水泵:2千瓦潜水泵;4.防水线:6平方防水线90米;5.变频及配电箱一套;6.电缆:25平方铝电缆1000米;7.挖掘管装管线:自来水主管线深2米、宽0.5米、长1000线;8.直径2寸PE管,主管线供水管1000米;9.井室:带地下室7*6米自来水井房及栅栏42平方米;10.水处理设备:压力罐、水箱、过滤罐等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	小于等于	反向	35.96	34.16	万元	20	20	
			数量指标	新增自来水设备	等于	正向	1	1	台套	5	5
	新增自来水管线	大于等于		正向	700	700	延长米	5	5		
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	正向	25		%	1	0	按合同约定拨款
			二季度预算资金支出率	大于等于	正向	50		%	2		按合同约定拨款
			三季度预算资金支出率	大于等于	正向	75	89.24	%	3	3	按合同约定拨款
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	94.99	%	0	0	按合同约定拨款
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	20	20	人	5	5	
		可持续影响指标	受益村民人数	大于等于	正向	1247	1247	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用	大于等于	正向	10	10	年	10	10		
		受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										96	
问题与改进措施	问题类型		存在问题					改进措施			

问题类型:经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区平山镇双河村于家围子路边沟建设 项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设平山镇双河村于家围子路边沟建设项目。路边沟项目预计全长1800延长米，U型槽铺装，沟槽宽0.8米，深0.6米，U型槽内口径0.4米，外宽0.6米，路边沟内测与巷道铺步道版衔接。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金31.5万元。



## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行

培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位平山镇双河村于家围子路边沟建设项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额31.5万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。平山镇双河村于家围子路边沟建设项目绩效报告由阿城区平山镇政府负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付29.59万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

平山镇双河村于家围子路边沟建设项目绩效报告年度总体目标为路边沟项目预计全长1800延长米，U型槽铺装，沟槽宽0.8米，深0.6米，U型槽内口径0.4米，外宽0.6米，路边沟内测与巷道铺步道版衔接。

#### （三）项目绩效指标完成情况分析

## 1、产出指标完成情况分析

### (1) 项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增路边沟里程  $\geq 1.8$  公里，实际完成 1.8 公里。

### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 33$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 33 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。



#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平山镇双河村于家围子路边沟建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		平山镇双河村于家围子巷路硬化建设项目									
主管部门		乡村振兴局				实施单位 平山镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	31.5	31.5			29.59		10	93.94		9
	其中：财政拨款	31.5	31.5			29.59		—	93.94		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		路边沟项目预计全长1800延长米，U型槽铺装，沟槽宽0.8米，深0.6米，U型槽内口径0.4米，外宽0.6米，路边沟内测与巷道辅步道版衔接。					路边沟项目预计全长1800延长米，U型槽铺装，沟槽宽0.8米，深0.6米，U型槽内口径0.4米，外宽0.6米，路边沟内测与巷道辅步道版衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路边沟补助标准	等于	正向	17.5	17.5	万元/公里	10	10	
			数量指标	新增路边沟里程	大于等于	正向	1.8	1.8	公里	10	10
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金拨付率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定付款
			二季度预算资金拨付率	大于等于	正向	50		%	2	0	按合同约定付款
			三季度预算资金拨付率	大于等于	正向	75	79.43	%	3	3	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	93.94	%	0	0	
		效益指标	社会效益指标	项目(工程)完工率	大于等于	正向	100	100	%	10	10
	受益建档立卡脱贫人口			大于等于	正向	33	33	人	5	5	
	可持续影响指标		受益村民人数	大于等于	正向	2049	2049	人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用率	大于等于	正向	8	8	年	10	10	
		受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95		%	10	10		
总分										96	
问题与改进措施	问题类型		存在问题				改进措施				

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区小岭街西川村烘干塔续建项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、中央衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定小岭街西川村烘干塔续建项目。项目预计建设200吨烘干塔及相应配套设施。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金110万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位小岭街西川村烘干塔续建项目所用资金为哈财指（农）〔2023〕6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额100万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。小岭街西川村烘干塔续建项目由阿城区小岭街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付108.85万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

小岭街西川村烘干塔续建项目年度总体目标为建设200吨烘干塔及相应配套设施。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业1个，实际完成1个。

#### （2）项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益 $\geq 60$ 万元，带动增加脱贫人口全年总收入 $\geq 6.6$ 万元。实际完成项目总收益60万元，带动增加脱贫人口全年总收入6.6万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $> 20$ 人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数20人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $> 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度95%。



#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

小岭街西川村烘干塔续建项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称		小岭街西川村烘干塔续建项目										
主管部门		乡村振兴局				实施单位		小岭街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	110	110					10	0.00			
	其中：财政拨款	110	110					—			—	
	上年结转资金							—			—	
	其他资金							—			—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		200吨烘干塔及相应配套设施					200吨烘干塔及相应配套设施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	小于等于	反向	110	108.73	万元	20			
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	1	个	10			
			质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4		
		项目验收合格率		等于	正向	100	100	%	10			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25		%	1			按合同约定付款
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	84.11	%	2			
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75		%	3			
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100		%	0			
	效益指标	经济效益指标	项目完成及时率	大于等于	正向	100	100	%	10			
			特色产业产值	大于等于	正向	150	150	万元	5			
		社会效益指标	特色产业经营收入	大于等于	正向	42	42	万元	5			
受益建档立卡脱贫户			大于等于	正向	20	20	人	5				
带动建档立卡脱贫户	大于等于	正向	20	20	人	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95		%	10				
总分												
问题与改进措施		问题类型				存在问题				改进措施		

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设 项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目。新建硬化路面2.717公里，硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米。2023年投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金136万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额136万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目绩效报告由阿城区杨树街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付131.72万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目绩效报告年度总体目标为建设硬化路面2.717公里，硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\geq 2.717$  公里，

实际完成 2.717 公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 5$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 5 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，



项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称 杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目													
主管部门 乡村振兴局						实施单位 杨树街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	136	136				10	0.00					
	其中：财政拨款	136	136				—			—			
	上年结转资金						—			—			
	其他资金						—			—			
年度总体目标						实际完成情况							
预期目标						实际完成情况							
新建硬化路面2.717公里，硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米						新建硬化路面2.717公里，硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20				
	产出指标	数量指标	质量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.717	2.17	公里	10			
				项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10			
		时效指标			预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4		
					一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1		按合同约定拨款
					二季度预算资金	大于等于	正向	50	79.83	%	2		按合同约定拨款
					三季度预算资金	大于等于	正向	75	0	%	3		按合同约定拨款
					全年预算资金支出	小于等于	反向	100	95	%	0		按合同约定拨款
	效益指标	社会效益指标			项目(工程)完工率	大于等于	正向	100	100	%	10		
					受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	5	5	人	5		
		受益村民人数	大于等于	正向	1041	1041	人	5					
	可持续影响指标			工程设计使用	大于等于	正向	10	10	年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标			受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10			
总分													
问题与改进措施		问题类型				存在问题				改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区交界街沿河村巷路硬化建设项目 绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设交界街沿河村巷路硬化建设项目。硬化巷路1664\*3.5\*0.2米。2023年投入中央级一批财政衔接推进乡村振兴补助资金84万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位交界街沿河村巷路硬化建设项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕6号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额84万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。交界街沿河村巷路硬化建设项目绩效报告由阿城区交界街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付82.67万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

交界街沿河村巷路硬化建设项目绩效报告年度总体目标硬化巷路1664\*3.5\*0.2米。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\geq 1.6$  公里，实际完成1.6公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 19$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 19 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

交界街沿河村巷路硬化建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩



效目标。

五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

六、其他需说明的问题

无。



### 项目支出绩效自评表

项目名称: 交界街沿河村巷路硬化建设项目												
主管部门: 乡村振兴局						实施单位: 交界街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	84	84			82.67			10	98.42	9	
	其中: 财政拨款	84	84			82.67			—	98.42	—	
	上年结转资金								—		—	
	其他资金								—		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		建设硬化巷路1664*3.5*0.2米					建设硬化巷路1664*3.5*0.2米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20	20		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	1.66	1.66	公里	10	10		
				项目(工程)验收	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4		
				一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款
		时效指标	二季度预算资金	大于等于	正向	50	79.51	%	2	2		
				三季度预算资金	大于等于	正向	75	79.51	%	3	3	
	全年预算资金支出			小于等于	反向	100	98.42	%	0	0		
	效益指标	项目(工程)完工及时率	大于等于	正向	100	100	%	10	10			
			社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	19	19	人	5	5	
			受益村民人数	大于等于	正向	887	887	人	5	5		
满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用	大于等于	正向	10	10	年	10	10			
		服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										98		
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施				

问题类型: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度市级、区级衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕3号），确定建设料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目。建设2945米水泥硬化路。2023年投入区级财政衔接推进乡村振兴补助资金9.62万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目所用资金为 2023 年黑哈阿财预[2023]0001 号文下达区级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上，资金总额 9.62 万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行。料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目由阿城区料甸街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付 9.62 万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目年度总体目标为建设 2945 米水泥硬化路。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为建设新增水泥硬化路 2.9 公里，实际完成 2.9 公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率  $\geq 100\%$ ，项目当年完成率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率 100%，项目当年完成率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $> 14$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 14 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $> 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付




及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效自评表

项目名称 料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目												
主管部门 乡村振兴局				实施单位 料甸街道办事处								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额		9.62	9.62	9.62	10	100.00	10				
	其中: 财政拨款		9.62	9.62	9.62	—	100.00	—				
	上年结转资金					—		—				
	其他资金					—		—				
年度总体目标				预期目标				实际完成情况				
				新建全长2945m, 修建标准, 厚度20cm, 宽度3.5m				全长2945m, 修建标准, 厚度20cm, 宽度3.5m				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20	20		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.9	2.9	公里	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10		
			预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	0	%	2	0	按合同约定拨款	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	100	%	3	3	按合同约定拨款	
	全年预算资金支出率		小于等于	反向	100	100	%	0	0	按合同约定拨款		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	14	14	人	5	5		
			受益村民人数	大于等于	正向	956	956	人	5	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	10	年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10			
总分										97		
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施				

问题类型: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区料甸街北红村玉米收储库建设工程绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度市级、区级衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕3号），确定建设料甸街北红村玉米收储库建设工程。建设钢结构玉米收储库3920平方米，长70米、宽56米、檐下高9米。2023年投入区级财政衔接推进乡村振兴补助资金27.5万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位料甸街北红村玉米收储库建设工程所用资金为 2023 年黑哈阿财预[2023]0001 号文下达区级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上，资金总额 27.5 万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率 100%。

2、项目资金执行。料甸街北红村玉米收储库建设工程由阿城区料甸街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付 27.5 万。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

料甸街北红村玉米收储库建设工程年度总体目标为建设钢结构玉米收储库 3920 平方米，长 70 米、宽 56 米、檐下高 9 米。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业 1 个，实际完成 1 个。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率  $\geq 100\%$ ，项目当年完成率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率 100%，项目当年完成率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益  $\geq 170$  万元，带动增加贫困人口全年总收入  $\geq 46.44$  万元。实际完成项目总收益 170 万元，带动增加贫困人口全年总收入 46.44 万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $> 202$  人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 202 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 > 95%。  
实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

料甸街北红村玉米收储库建设工程，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

该项目刚刚完工，暂未产生收益，乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		料甸街北红村玉米收储库建设工程									
主管部门		乡村振兴局				实施单位 料甸街道办事处					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	27.5	27.5			27.5		10	100		10
	其中：财政拨款	27.5	27.5			27.5		—	100		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		新建钢结构玉米收储库3920平方米，长70米、宽56米、檐下高9米					建设钢结构玉米收储库3920平方米，长70米、宽56米、檐下高9米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	小于等于	反向	27.5	27.5	万元	20	20	
			数量指标	新增特色产业数	大于等于	正向	1	1	个	10	10
	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
			项目验收合格率	等于	正向	100	100	%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1	0	
			二季度预算资金	大于等于	正向	50	0	%	2	0	
			三季度预算资金	大于等于	正向	75	100	%	3	3	
			全年预算资金支出	小于等于	反向	100	100	%	0	0	
	项目完成及时率	大于等于	正向	100	100	%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	170	170	万元	5	5	
			特色产业经营收入	大于等于	正向	46.44	46.44	万元	5	5	
社会效益指标		受益建档立卡	大于等于	正向	202	202	人	5	5		
		带动建档立卡	大于等于	正向	202	202	人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										97	
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023 年阿城区双丰街椴树村八户屯通屯路硬化 项目绩效自评报告



## 项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度市级、区级衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕3号），确定建设双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目。建设1000米水泥硬化路。2023年投入区级财政衔接推进乡村振兴补助资金7.12万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目所用资金为 2023 年黑哈阿财预[2023]0001 号文下达区级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上，资金总额 7.12 万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率 100%。

2、项目资金执行。双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目由阿城区双丰街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付 7.12 万。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目年度总体目标为建 1000 米水泥硬化路。

### （三）项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为建设新增水泥硬化路 1 公里，实际完成 1 公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率 $\geq 100\%$ ，项目当年完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率100%，项目当年完成率100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $> 94$ 人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数94人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $> 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效



目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



### 项目支出绩效自评表

附件2-3												
项目名称 双丰街椴树村八户屯屯电路硬化项目												
主管部门 乡村振兴局						实施单位 双丰街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		7.12	7.12			7.12		10	100.00		10
	其中：财政拨款		7.12	7.12			7.12		—	100.00		—
	上年结转资金								—			—
	其他资金								—			—
预期目标						实际完成情况						
年度总体目标						实际完成情况						
新建长1000米,宽4米,厚20cm水泥硬化路						建设长1000米,宽4米,厚20cm水泥硬化路						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	70	70	万元/公里	20	20		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	1	1	公里	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率		大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目率		等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	50	0	%	2	0	按合同约定拨款
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	75	100	%	3	3	
			全年预算资金支出率		小于等于	反向	100	100	%	0	0	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口		大于等于	正向	94	94	人	5	5	
			受益村民人数		大于等于	正向	1069	1069	人	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		大于等于	正向	10	10	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度		大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										97		
问题类型						存在问题			改进措施			
问题与改进措施												

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区玉泉街草莓育种基地及温室大棚 建设项目绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度市级、区级衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕3号），确定建设玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目。新建3000m<sup>2</sup>草莓育种车间及实验室。2023年投入区级财政衔接推进乡村振兴补助资金37.44万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目所用资金为 2023 年黑哈阿财预[2023]0001 号文下达区级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上，资金总额 37.44 万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率 100%。

2、项目资金执行。玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目由阿城区玉泉街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付 37.44 万。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目年度总体目标为新建 3000 m<sup>2</sup>草莓育种车间及实验室。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业 1 个，实际完成 1 个。

#### （2）项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成 $100\%$ 。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率 $\geq 100\%$ ，项目当年完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率 $100\%$ ，项目当年完成率 $100\%$ 。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益 $\geq 120$ 万元，带动增加贫困人口全年总收入 $\geq 18$ 万元。实际完成项目总收益 $120$ 万元，带动增加贫困人口全年总收入 $18$ 万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $> 18$ 人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $18$ 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $> 95\%$ 。



实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。


该项目刚刚完工，暂未产生收益，乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉泉街草莓育种基地及温室大棚建设项目									
主管部门		乡村振兴局					实施单位 玉泉街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	37.44	37.44			37.44		10	100		10
	其中：财政拨款	37.44	37.44			37.44		—	100		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		新建3000m <sup>2</sup> 草莓育种车间及实验室					建设3000m <sup>2</sup> 草莓育种车间及实验室				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	小于等于	反向	37.44	37.44	万元	20	20	
			数量指标	新增特色产业数	大于等于	正向	1	1	个	10	10
	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
			项目验收合格率	等于	正向	100	100	%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1	0	
			二季度预算资金	大于等于	正向	50	0	%	2	0	
			三季度预算资金	大于等于	正向	75	100	%	3	3	
			全年预算资金支出	小于等于	反向	100	100	%	0	0	
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	120	120	万元	5	5	
			特色产业经营收	大于等于	正向	18	18	万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡	大于等于	正向	18	18	人	5	5	
			带动建档立卡	大于等于	正向	18	18	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										97	
问题与改进措施	问题类型					存在问题			改进措施		

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区舍利街丰收村农业机械采购项目 绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金及2022、2023年结余衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕9号）文件批复，确定舍利街丰收村农业机械采购项目。该项目设定为采购农业机械六台套。2023年投入中央二批财政衔接推进乡村振兴补助资金73.5万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位舍利街丰收村农业机械采购项目所用资金为哈财指（农）〔2023〕193号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额73.5万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。舍利街丰收村农业机械采购项目由阿城区舍利街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付73.5万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

舍利街丰收村农业机械采购项目年度总体目标为采购农业机械六台套。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业1个，实际完成1个。

#### （2）项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成  $100\%$ 。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率  $\geq 100\%$ ，项目当年完成率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率  $100\%$ ，项目当年完成率  $100\%$ 。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益  $\geq 17$  万元，带动增加贫困人口全年总收入  $\geq 10$  万元。实际完成项目总收益  $17$  万元，带动增加贫困人口全年总收入  $10$  万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $> 23$  人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $23$  人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $> 95\%$ 。



实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

舍利街丰收村农业机械采购项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

该项目刚刚完工，暂未产生收益，乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		高利街丰收村农业机械采购项目					实施单位		舍利街道办事处		
主管部门		乡村振兴局									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	73.5	73.5		73.5		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	73.5	73.5		73.5		—	100.00		—	
	上年结转资金						—			—	
	其他资金						—			—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		采购农业机械六台套.					采购农业机械六台套.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	小于等于	反向	73.5	73.5	万元	20	20	
			数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	1	个	10	10
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4	
			项目验收合格率	等于	正向	100	100	%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25		%	1	0	按合同约定付款
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50		%	2	0	按合同约定付款
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75		%	3	0	按合同约定付款
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	100	%	0	0	按合同约定付款
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	17	17	万元	5	5	
			特色产业经营收入	大于等于	正向	10	10	万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户	大于等于	正向	23	23	人	5	5	
带动建档立卡脱贫户			大于等于	正向	23	23	人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95		%	10	10		
总分										94	
问题与改进措施		问题类型			存在问题			改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设 项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金及2022、2023年结余衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕9号）文件批复，确定建设松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目。路边沟项目预计建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。2023年投入中央二批财政衔接推进乡村振兴补助资金31.5万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效



评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕193号文下达中央衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额31.5万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告由阿城区松峰山镇政府负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付31.5万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告年度总体目标为建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。

### (三) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### (1) 项目数量指标完成情况分析

绩效目标申报为建设新增路边沟 5.1 公里,实际完成 5.1 公里。

##### (2) 项目质量指标完成情况分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ , 实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行,保质保量的完成了建设任务。

##### (3) 项目时效指标完成情况分析

绩效目标申报指标项目当年开工率  $\geq 100\%$ , 项目当年成率  $\geq 100\%$ , 实际完成项目当年开工率 100%, 项目当年完成率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作,及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作,尽可能的缩短前期准备工作时间,使项目按时完成招投标工作,完成既定的建设内容。

#### 2、效益指标完成情况分析

##### (1) 社会效益指标完成情况分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $> 9$  人,实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 9 人。

##### (3) 满意度指标完成情况分析



绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 > 95%。  
实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称 松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目											
主管部门 乡村振兴局						实施单位 松峰山镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	31.5	31.5			31.5		10	100.00		10
	其中：财政拨款	31.5	31.5			31.5		—	100.00		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标						实际完成情况					
预期目标 建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。						实际完成情况 建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路边沟补助标准	等于	正向	32	32	万元/公里	10	20	
			数量指标	新增路边沟里程	大于等于	正向	5.1	5.1	公里	5	10
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金拨付率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定付款
			二季度预算资金拨付率	大于等于	正向	50	0	%	2	0	按合同约定付款
			三季度预算资金拨付率	大于等于	正向	75	100	%	3	3	按合同约定付款
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	100	%	0	0	按合同约定付款
		效益指标	社会效益指标	项目(工程)完工率	大于等于	正向	100	100	%	10	10
	受益建档立卡脱贫人口			大于等于	正向	9	9	人	5	5	
可持续影响指标	工程设计使用		大于等于	正向	8	8	年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										97	
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023 年阿城区新利街先锋村陈纸房屯巷路建设 绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设新利街先锋村陈纸房屯巷路建设。建设巷路2.573公里，宽3.5米，厚20厘米水泥硬化路。2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金129万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位新利街先锋村陈纸房屯巷路建设绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕33号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额129万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2、项目资金执行。新利街先锋村陈纸房屯巷路建设绩效报告由阿城区新利街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付129万元。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

新利街先锋村陈纸房屯巷路建设绩效报告年度总体目标为建设巷路2.573公里，宽3.5米，厚20厘米水泥硬化路。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\geq 2.57$  公里，实

际完成 2.57 公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 11$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 11 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新利街先锋村陈纸房屯巷路建设绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项

目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		新利街先锋村陈纸房屯巷路建设									
主管部门		乡村振兴局					实施单位 新利街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	129	129			129		10	100.00		10
	其中：财政拨款	129	129			129		—	100.00		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建设巷路2.573公里，宽3.5米，厚20厘米水泥硬化路					建设巷路2.573公里，宽3.5米，厚20厘米水泥硬化路				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20	20	
		数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.57	2.57	公里	10	10	
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款
			二季度预算资金	大于等于	正向	50	66.32	%	2	2	按合同约定拨款
			三季度预算资金	大于等于	正向	75	75	%	3	3	按合同约定拨款
			全年预算资金支出	小于等于	反向	100	100	%	0	0	按合同约定拨款
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完工及时率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	11	11	人	5	5	
		可持续影响指标	受益村民人数	大于等于	正向	1707	1707	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用	大于等于	正向	10	10	年	10	10		
		受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										99	
问题与改进措施	问题类型		存在问题				改进措施				

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023 年阿城区双丰街椴树村八户屯通屯路硬化 项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目。建设长1000米，宽4米，厚20cm水泥硬化路。2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕33号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额70万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目绩效报告由阿城区双丰街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付68.49万元。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目绩效报告年度总体目标为建设长1000米，宽4米，厚20cm水泥硬化路。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\geq 1$  公里，实际完成1公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析


绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 $\geq 94$ 人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数94人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

双丰街椴树村八户屯通屯路硬化项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等



绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

六、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
项目名称		双丰街椴树村八户屯屯电路硬化项目											
主管部门		乡村振兴局					实施单位					双丰街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	70	70			68.49			10	97.84		9	
	其中：财政拨款	70	70			68.49			—	97.84		—	
	上年结转资金								—			—	
	其他资金								—			—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		新建长1000米,宽4米,厚20cm水泥硬化路					建设长1000米,宽4米,厚20cm水泥硬化路						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	70	70	万元/公里	20	20			
	产出指标	数量指标	质量指标	新增道路里程	大于等于	正向	1	1	公里	10	10		
				项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10		
		时效指标			预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
					一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款
					二季度预算资金	大于等于	正向	50	54.33	%	2	2	按合同约定拨款
					三季度预算资金	大于等于	正向	75	75	%	3	3	按合同约定拨款
	效益指标	社会效益指标			全年预算资金支出	小于等于	反向	100	97.84	%	0	0	按合同约定拨款
					项目(工程)完工及时率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	94	94	人	5	5	
					受益村民人数	大于等于	正向	1069	1069	人	5	5	
		可持续影响指标			工程设计使用	大于等于	正向	10	10	年	10	10	
				受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										98			
问题与改进措施		问题类型			存在问题				改进措施				

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目。建设后四家子1116延长米腰四家子1119延长米，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路。2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金112万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。



### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目绩效报告所用资金为哈财指(农)[2023]33号文下达省级衔接资金,资金到账后,区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上,资金总额112万元。资金拨付及时,不存在滞拨慢拨现象,资金到位率100%。

2. 项目资金执行。双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目绩效报告由阿城区双丰街道办事处负责组织实施,截止目前,项目资金已拨付109.28万元。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理,严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,严格按照规定对资金进行分配,并对资金安排到项目情况进行及时公示公告,接受社会和财政局的有效监督。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目绩效报告年度总体目标为建设后四家子1116延长米腰四家子1119延长米,宽3.5米,厚20cm水泥硬化路。

#### (三) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\cong 2.2$  公里，实际完成 2.2 公里。

### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 7$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 7 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目绩效报



告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目										
主管部门		乡村振兴局				实施单位 双丰街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	112	112			109.28		10	97.57		9	
	其中：财政拨款	112	112			109.28		—	97.57		—	
	上年结转资金							—			—	
	其他资金							—			—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		建设后四家子1116延长米腰四家子1119延长米，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路					建设后四家子1116延长米腰四家子1119延长米，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20	20		
			数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.2	2.2	公里	10	10	
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格	大于等于	正向	100	100	%	10	10		
			预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4		
		时效指标	一季度预算资金	大于等于	正向	25	0	%	1	1	按合同约定拨款	
			二季度预算资金	大于等于	正向	50	49.87	%	2	1	按合同约定拨款	
			三季度预算资金	大于等于	正向	75	75	%	3	3	按合同约定拨款	
			全年预算资金支出	小于等于	反向	100	97.57	%	0	0	按合同约定拨款	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完工及时	大于等于	正向	100	100	%	10	10		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	7	7	人	5	5		
可持续影响指标		受益村民人数	大于等于	正向	1316	1316	人	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用	大于等于	正向	10	10	年	10	10			
		受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10			
总分											98	
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施				

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目。建设全长2945m，修建标准，厚度20cm，宽度3.5m。2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金136万元。



## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析

## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕33号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额136万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2、项目资金执行。料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目绩效报告由阿城区料甸街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付133.76万元。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目绩效报告年度总体目标为建设全长2945m，修建标准，厚度20cm，宽度3.5m。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\geq 2.9$  公里，实

际完成 2.9 公里。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 14$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 14 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到



账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。

附件2-3

## 项目支出绩效自评表

项目名称		料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目									
主管部门		乡村振兴局				实施单位 料甸街道办事处					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	136	136			133.76		10	98.35		9
	其中：财政拨款	136	136			133.76		—	98.35		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		新建全长2945m, 修建标准, 厚度20cm, 宽度3.5m					全长2945m, 修建标准, 厚度20cm, 宽度3.5m				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20	20	
			数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.9	2.9	公里	10	10
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款
			二季度预算资金支出率	大于等于	正向	50	53.38	%	2	2	按合同约定拨款
			三季度预算资金支出率	大于等于	正向	75	75	%	3	3	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	98.35	%	0	0	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完工率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	3	3	人	5	5	
		可持续影响指标	受益村民人数	大于等于	正向	33	33	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用率	大于等于	正向	10	10	年	10	10		
		受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										98	
问题与改进措施	问题类型		存在问题					改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化 项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目。。建设交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目。硬化巷路1794米、宽3.5米、厚度0.2米；铺设涵管26道，2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元。



## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目绩效报告所用资金为哈财指(农)[2023]33号文下达省级衔接资金,资金到账后,区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上,资金总额90万元。资金拨付及时,不存在滞拨慢拨现象,资金到位率100%。

2. 项目资金执行。交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目绩效报告由阿城区交界街道办事处负责组织实施,截止目前,项目资金已拨付88.52万元。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理,严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,严格按照规定对资金进行分配,并对资金安排到项目情况进行及时公示公告,接受社会和财政局的有效监督。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目绩效报告年度总体目标为硬化巷路1794米、宽3.5米、厚度0.2米;铺设涵管26道。

#### (三) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增水泥硬化路里程  $\geq 1.79$  公里，实际完成 1.79 公里。

### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 3$  人，实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 3 人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目绩效报告，严格按



照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		交界街勤俭村苇子沟屯巷路硬化项目									
主管部门		乡村振兴局					实施单位 交界街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	90	90			88.52		10	98.36		9
	其中：财政拨款	90	90			88.52		—	98.36		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		新建硬化巷路1794米、宽3.5米、厚度0.2米；铺设涵管26道					新建硬化巷路1794米、宽3.5米、厚度0.2米；铺设涵管26道				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	等于	正向	50	50	万元/公里	20	20	
			数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	1.79	1.79	公里	10	10
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定拨款
			二季度预算资金支出率	大于等于	正向	50	0	%	2	0	按合同约定拨款
			三季度预算资金支出率	大于等于	正向	75	49.59	%	3	3	按合同约定拨款
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	98.36	%	0	0	按合同约定拨款
		项目(工程)完工率	大于等于	正向	100	100	%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	3	3	人	5	5	
			受益村民人数	大于等于	正向	33	33	人	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用期限	大于等于	正向	10	10	年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	95	%	10	10		
总分										96	
问题与改进措施	问题类型		存在问题					改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023 年阿城区秋季雨露计划补助项目绩效报告

## 绩效自评报告



### 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设2023年秋季雨露计划补助项目。对2023年符合秋季雨露计划助学补助脱贫及监测学生进行助学补助。2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3.15万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位 2023 年秋季雨露计划补助项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕33 号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上，资金总额 3.15 万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率 100%。

2、项目资金执行。2023 年秋季雨露计划补助项目绩效报告由阿城区乡村振兴局负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付 2.7 万元。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年秋季雨露计划补助项目绩效报告年度总体目标为 2023 年符合秋季雨露计划助学补助脱贫及监测学生进行助学补助。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为雨露计划补助学生 ≤ 21 人，实际完成

18人。

### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为资助标准达标率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标资助经费及时发放率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受助脱贫人口人数 $\leq 21$ 人；建档立卡脱贫户子女就读职业教育辍学率降低 $\geq 10\%$ 。实际完成受助脱贫人口人数18人；建档立卡脱贫户子女就读职业教育辍学率降低10%。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年秋季雨露计划补助项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用情况



自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年秋季雨露计划补助项目									
主管部门		乡村振兴局				实施单位 乡村振兴局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	3.15	3.15			2.85		10	90.48		9
	其中：财政拨款	3.15	3.15			2.85		—	90.48		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023年春季享受职业教育学生补助					2023年春季享受职业教育学生补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	接受职业教育的建档立卡脱贫户	等于	正向	1500	1500	元/学期	20	20	
			数量指标	补助接受职业教育的建档立卡脱贫户	小于等于	反向	21	21	人	10	10
	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4	
			享受职业学历教育补助的学生数	大于等于	正向	100	100	%	5	5	
			资助标准达标率	大于等于	正向	100	100	%	5	5	
			时效指标	一季度预算资金拨付率	大于等于	正向	25	25	%	1	1
			二季度预算资金拨付率	大于等于	正向	50	50	%	2	2	
			三季度预算资金拨付率	大于等于	正向	75	75	%	3	3	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	90.48	%	0	0	
			资助经费及时发放率	大于等于	正向	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助脱贫人口	小于等于	反向	21	21	人	10	10	
			建档立卡卡脱贫人口	大于等于	正向	10	10	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	大于等于	正向	95	95	%	5	5	
			受助学生家长满意度	大于等于	正向	95	95	%	5	5	
总分										99	
问题与改进措施	问题类型		存在问题				改进措施				

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区春季雨露计划补助项目绩效报告

## 绩效自评报告



### 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金拟实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕1号）文件批复，确定建设2023年春季雨露计划补助项目。对2023年符合春季雨露计划助学补助脱贫及监测学生进行助学补助。2023年投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3.15万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位 2023 年春季雨露计划补助项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕33 号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于 30 日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局 30 日将资金落实到项目上，资金总额 3.15 万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率 100%。

2、项目资金执行。2023 年春季雨露计划补助项目绩效报告由阿城区乡村振兴局负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付 2.85 万元。

3、项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年春季雨露计划补助项目绩效报告年度总体目标为 2023 年符合春季雨露计划助学补助脱贫及监测学生进行助学补助。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为雨露计划补助学生 ≤ 21 人，实际完成

19人。

## (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为资助标准达标率  $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

## (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标资助经费及时发放率  $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受助脱贫人口人数  $\leq 21$  人；建档立卡脱贫户子女就读职业教育辍学率降低  $\geq 10\%$ 。实际完成受助脱贫人口人数19人；建档立卡脱贫户子女就读职业教育辍学率降低10%。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年春季雨露计划补助项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用情况



自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

六、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效自评表

附件2-3													
项目支出绩效自评表													
项目名称		2023年春季雨露计划补助项目						实施单位				乡村振兴局	
主管部门		乡村振兴局											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	3.15	3.15			2.85		10	90.48		9		
	其中：财政拨款	3.15	3.15			2.85		—	90.48		—		
	上年结转资金							—			—		
	其他资金							—			—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		2023年春季享受职业教育学生补助						2023年春季享受职业教育学生补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	接受职业教育的建档立卡脱贫户	等于	正向	1500	1500	元/学期	20	20			
			数量指标	补助接受职业教育的建档立卡脱贫户	小于等于	反向	21	21	人	10	10		
	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	正向	100	100	%	4	4			
			享受职业学历教育补助的学生人数	大于等于	正向	100	100	%	5	5			
			资助标准达标率	大于等于	正向	100	100	%	5	5			
			时效指标	一季度预算资金拨付率	大于等于	正向	25	25	%	1	1		
			二季度预算资金拨付率	大于等于	正向	50	50	%	2	2			
			三季度预算资金拨付率	大于等于	正向	75	75	%	3	3			
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	90.48	%	0	0			
			资助经费及时发放率	大于等于	正向	100	100	%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受助脱贫人口	小于等于	反向	21	21	人	10	10			
建档立卡脱贫人口			大于等于	正向	10	10	%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	正向	95	95	%	5	5				
		受助学生家长满意度	大于等于	正向	95	95	%	5	5				
总分										99			
问题与改进措施	问题类型					存在问题				改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设 项目绩效报告绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金及2022、2023年结余衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕9号）文件批复，确定建设松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目。路边沟项目预计建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。2023年投入省级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金96.8万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效



评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告所用资金为哈财指（农）〔2023〕193号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额96.8万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告由阿城区松峰山镇政府负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付96.8万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告年度总体目标为建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。

### (三) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### (1) 项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为建设新增路边沟 5.1 公里,实际完成 5.1 公里。

##### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ , 实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行,保质保量的完成了建设任务。

##### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目完成及时率  $\geq 100\%$ , 实际完成项目完成及时率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作,及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作,尽可能的缩短前期准备工作时间,使项目按时完成招投标工作,完成既定的建设内容。

#### 2、效益指标完成情况分析

##### (1) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $\geq 9$  人,实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 9 人。

##### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $\geq 95\%$ 。



实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

松峰山镇松峰村三清屯路边沟建设项目绩效报告，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，绩效目标不全内容，加强项目资产管护，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称												松峰山镇松峰村三清电路边沟建设项目											
主管部门												乡村振兴局											
实施单位												松峰山镇人民政府											
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分												
	年度资金总额		96.8		96.8		10				9												
	其中：财政拨款		96.8		96.8		—				—												
	上年结转资金						—				—												
	其他资金						—				—												
年度总体目标						预期目标						实际完成情况											
建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。						建设路边沟5.1公里、预制排水沟上宽40公分下宽36公分、高40公分，材质为U型槽，入户涵及入户盖板74处，过路涵42处，护坡两侧、沟底共计415米。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	成本指标	经济成本指标	路边沟补助标准	等于	正向	32	32	万元/公里	20														
			数量指标	新增路边沟里程	大于等于	正向	5.1	5.1	公里	10													
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	100	%	10														
			预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4														
		时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	正向	25	0	%	1		按合同约定付款												
			二季度预算资金支出率	大于等于	正向	50	0	%	2		按合同约定付款												
			三季度预算资金支出率	大于等于	正向	75	89.98	%	3		按合同约定付款												
	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	100	%	0		按合同约定付款												
			项目(工程)完工及时率	大于等于	正向	100	100	%	10														
可持续影响指标		受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	9	9	人	5															
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民人数	大于等于	正向	1133	1133	人	5															
		工程设计使用频率	大于等于	正向	8	8	年	10															
总分									90														
问题与改进措施	问题类型					存在问题					改进措施												

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区舍利街丰收村农业机械采购项目 绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金及2022、2023年结余衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕9号）文件批复，确定舍利街丰收村农业机械采购项目。该项目设定为采购农业机械六台套。2023年投入省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金96.8万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

## 三、绩效目标实现情况分析



## （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位舍利街丰收村农业机械采购项目所用资金为哈财指（农）〔2023〕193号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额96.8万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。舍利街丰收村农业机械采购项目由阿城区舍利街道办事处负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付96.8万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

舍利街丰收村农业机械采购项目年度总体目标为采购农业机械六台套。

## （三）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业1个，实际完成1个。

#### （2）项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成  $100\%$ 。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率  $\geq 100\%$ ，项目当年成率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率  $100\%$ ，项目当年完成率  $100\%$ 。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益  $\geq 17$  万元，带动增加贫困人口全年总收入  $\geq 10$  万元。实际完成项目总收益  $17$  万元，带动增加贫困人口全年总收入  $10$  万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $> 23$  人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $23$  人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度  $> 95\%$ 。



实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度 95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

舍利街丰收村农业机械采购项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。


该项目刚刚完工，暂未产生收益，乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

#### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

#### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		舍利街丰收村农业机械采购项目										
主管部门		乡村振兴局				实施单位 舍利街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	96.8	96.8		79.5		10	82.13		8		
	其中：财政拨款	96.8	96.8		79.5		—	82.13		—		
	上年结转资金						—			—		
	其他资金						—			—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		采购农业机械六台套.					采购农业机械六台套.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	小于等于	反向	96.8	79.5	万元	20	20		
			数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	1	个	10	10	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4		
			项目验收合格率	等于	正向	100	100	%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定付款	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	0	%	2	0	按合同约定付款	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	0	%	3	0	按合同约定付款	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	82.13	%	0	0	按合同约定付款	
			项目完成及时率	大于等于	正向	100	100	%	10	10		
		社会效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	17	17	万元	5	5		
			特色产业经营收入	大于等于	正向	10	10	万元	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户	大于等于	正向	23	23	人	5	5		
带动建档立卡脱贫户			大于等于	正向	23	23	人	5	5			
		受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95		%	10	10			
总分									90	94		
问题与改进措施	问题类型					存在问题			改进措施			

问题类型：经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字

# 2023年阿城区平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目绩效自评报告



## 一、项目基本情况

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2023〕19号）、《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黑财规审〔2023〕13号）文件要求，经2023年阿城区人民政府《关于2023年度中央、省级衔接资金及2022、2023年结余衔接资金实施项目的批复》（哈阿政复〔2023〕9号）文件批复，确定平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目。该项目采购安装100KVA变压器1台，制冷设备1套。建设539平方米冷库（储藏库），750平方米硬化地面，1个12立方米渗水井，排水沟100延长米。2023年投入省级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金48.4万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为合理有效的开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作，乡村振兴局成立专班对项目绩效情况进行评价。

（二）组织过程。乡村振兴局主管项目领导亲自安排部署绩效评价工作，召开由乡镇主管乡村振兴领导参加的绩效评价自评培训会，对项目评价内容，绩效目标实现情况进行



培训，财政部门对评价过程进行全程指导。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目所用资金为哈财指(农)[2023]193号文下达省级衔接资金，资金到账后，区级财政部门于30日将资金拨付到乡村振兴局财政资金“一体化”账户。乡村振兴局30日将资金落实到项目上，资金总额48.4万元。资金拨付及时，不存在滞拨慢拨现象，资金到位率100%。

2. 项目资金执行。平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目由阿城区平山镇政府负责组织实施，截止目前，项目资金已拨付48.4万。

3. 项目资金管理。项目实施过程衔接资金的拨付与管理，严格按照《阿城区区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，严格按照规定对资金进行分配，并对资金安排到项目情况进行及时公示公告，接受社会和财政局的有效监督。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目年度总体目标为建设539平方米冷库(储藏库),750平方米硬化地面,1个12立方米渗水井,排水沟100延长米。

#### (三) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

### (1) 项目数量指标完成情况及分析

绩效目标申报为新增特色产业 1 个，实际完成 1 个。

### (2) 项目质量指标完成情况及分析

绩效目标申报为验收合格率  $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

项目建设内容、工期完全按照既定的可研方案执行，保质保量的完成了建设任务。

### (3) 项目时效指标完成情况及分析

绩效目标申报指标项目当年开工率  $\geq 100\%$ ，项目当年成率  $\geq 100\%$ ，实际完成项目当年开工率 100%，项目当年完成率 100%。

严格按照项目设定的绩效目标任务开展工作，及时开展项目前期可行性研究、立项、招投标等工作，尽可能的缩短前期准备工作时间，使项目按时完成招投标工作，完成既定的建设内容。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为项目总收益  $\geq 180$  万元，带动增加贫困人口全年总收入  $\geq 9.6$  万元。实际完成项目总收益 180 万元，带动增加贫困人口全年总收入 9.6 万元。

项目刚刚完工，暂未产生收益。

### (2) 社会效益指标完成情况及分析

绩效目标申报为受益建档立卡脱贫人口、监测人口数  $>$



170人。实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数170人。

### (3) 满意度指标完成情况分析

绩效目标申报为受益脱贫人口、监测对象满意度>95%。实际完成受益脱贫人口、监测对象满意度95%。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目，严格按照《管理办法》落实项目计划，项目资金到账、拨付及时，项目绩效目标设定合理，并按要求完成设定的产出、时效等绩效目标。

该项目刚刚完工，暂未产生收益，乡村振兴局将继续做好项目收益的跟进工作，保证产业项目发挥经济效益和社会效益，带动脱贫人口增收。

### 五、绩效自评结果拟应用情况

自评结果拟用于项目后期建设指导，对自评得分不高，建设目标没有完成的内容，加快建设进度，提高绩效评价质量。

### 六、其他需说明的问题

无。



附件2-3

### 项目支出绩效自评表

项目名称		平山绥中村真空包装高温灭菌玉米加工厂区扩建项目									
主管部门		乡村振兴局				实施单位 平山镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	48.4	48.4	48.4	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	48.4	49.4	49.4	—	100.00	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		采购安装100KVA变压器1台,制冷设备1套。建设539平方米冷库(储藏库),750平方米硬化地面,1个12立方米渗水井,排水沟100延长米。					采购安装100KVA变压器1台,制冷设备1套。建设539平方米冷库(储藏库),750平方米硬化地面,1个12立方米渗水井,排水沟100延长米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	小于等于	反向	48.4	48.4	万元	20	20	
			数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	1	个	10	10
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	100	%	4	4	
			项目验收合格率	等于	正向	100	100	%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	0	%	1	0	按合同约定付款
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	0	%	2	0	按合同约定付款
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	100	%	3	3	按合同约定付款
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	100	%	0	0	按合同约定付款
	项目完成及时率	大于等于	正向	100	100	%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	180	180	万元	5	5	
			特色产业经营收入	大于等于	正向	9.6	9.6	万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	170	170	人	5	5	
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	170	170	人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95		%	10	10	
总分										97	
问题与改进措施	问题类型			存在问题				改进措施			

问题类型:经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他  
 存在问题及改进措施的叙述需大于15个字