

# 阿城区农村供水工程（2023 年度）项目绩效评估报告

一、项目基本情况。2023 年 3 月 1 日《黑龙江省水利厅关于下达 2023 年农村供水保障工程地方政府债券（转贷市县一般债券）投资计划的通知》（黑水发【2023】31 号）下达了阿城区 2023 年农村供水工程项目投资计划，总投资 1500 万元。主要解决阿城区农村饮水村屯 19 个，受益人口 4865 人。主要解决问题为规模小、运行困难、管网漏失率高。本次建设农村饮水供水工程 1 处，为规范化小型供水工程，主要建设内容为 120m 水源井工程 5 眼，200QJ20-78 潜水水泵 5 台套，80t/h 水处理设备 1 套，300 m<sup>2</sup>砖混厂房工程 1 座，井室 5 座，输电线路 1200m，250kva 变压器 1 台，输配水管网 90786m。

二、项目进展情况。项目由黑龙江润初勘测设计有限公司完成实施方案的编制，2023 年 2 月 20 日，阿城区水务局以哈阿水复[2023]2 号对阿城区 2023 年度农村供水工程综合实施方案予以批复。2023 年 3 月 24 日，阿城区人民政府常务会议（四届二十次）决定，原则同意杨树街道农村供水保障工程申请 2023 年地方政府一般债券 1500 万元。



根据《关于阿城区水利工程项目建设实施全过程咨询管理的报告》（哈阿水呈[2022]60号）要求，该项目全过程工程咨询管理招标工作，于2023年4月4日在中国招标投标公共服务平台发布招标公告，4月25日开标，该项目为公开招标，中标单位为黑龙江省水利监理咨询有限公司。

2023年5月16日，阿城区财政局出具了《阿城区2023年农村供水工程招标控制价评审报告》，具备了施工招标条件。

本项目施工招标于2023年5月19日在黑龙江省公共资源交易网发布招标公告，2023年6月9日开标。共分5个标段：第一标段中标单位黑龙江日兴昌建设工程有限公司，第二标段中标单位哈尔滨晟雨翔科技发展有限公司，第三标段中标单位黑龙江省滨利水利水电工程有限公司，第四标段中标单位黑龙江省隆源达水利水电工程有限公司，第五标段中标单位黑龙江景翔建筑工程有限公司，2023年6月14日开工建设，11月14日完工。

### 三、绩效评估内容及结论。

（一）立项必要性。该项工程兴建后的农村供水工程，对促进农村经济发展和提高群众的生活水平起到非常重要的作用。

（二）投入经济性。农村供水工程实施后，解放了农村劳动力，可以投入到其他产业务工，有效地增加农民收入，提高



农民的生活水平。减少疾病，降低因水质问题引发传染病的可能性，相应减少了医药费支出；促进庭院经济及养殖业的发展。

（三）绩效目标合理性。阿城区水务局由水利工程保障中心负责阿城区农村供水工程（2023年度）项目绩效评价的全面工作，所有内容按要求填报，盖章规范。

（四）筹资合规性。根据省水利厅下达2023年农村供水保障工程地方政府债券投资计划的通知，工程总投资1500万元，资金来源为政府一般债券。

（五）实施可行性和可持续性。解决农村供水问题是利民安邦的一项重大举措，是德政工程和民心工程。本项目实施后，将使农村居民结束饮水不安全的历史，改善生活条件、提高健康水平，促进社会主义新农村建设、社会稳定，社会效益巨大。

#### 四、总体结论。

该项目按标准履行设计、评审程序，下一步继续实施招投标制、项目法人制、监理制和合同制，规范建设程序，加强施工建设中的工程质量进度管理，严把质量关和工程进度。

哈尔滨市阿城区水务局

2024年5月31日





## 阿城区农村供水工程（2023年度）项目绩效自评表

(2023年度)

资金(项目)名称		阿城区农村供水工程(2023年度)项目							
省级主管部门		资金使用单位							
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	1500	全年执行数(B)		1175.12	预算执行率 (B/A×100%)	得分(10分)		
	其中:省级财政资金								
	债券资金	1500	1175.12						
	其他资金								
资金管理情况 (10分)		得分	得分依据		扣分原因和改进措施				
	分配科学性(1分)	1	严格按照转移支付管理制度		无				
	下达及时性(1分)	1	严格按照预算法及其实施条		无				
	拨付合规性(2分)	2	严格按照国库集中支付制度		无				
	使用规范性(2分)	2	严格按照下达预算的科目和		无				
	执行准确性(1分)	1	按照上级下达和本级预算安		无				
	预算绩效管理情况 (2分)	2	在细化下达预算时同步下达 绩效目标,将有关资金纳入 本级预算或向下转移支付继 对共同财政事权转移支付,		无				
支出责任履行情况 (1分)	1	按照财政事权和支出责任划 分有关规定,足额安排资金 履行上级支出责任		无					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	水源井工程5眼,200QJ20-78潜水泵5台套,80t/h水处理设备1套,300m <sup>2</sup> 砖混厂房工程1座,井室5座,输电线路1200m,250kva变压器1台,输配水管网90786m。			水源井工程5眼,200QJ20-78潜水泵5台套,80t/h水处理设备1套,300m <sup>2</sup> 砖混厂房工程1座,井室5座,输电线路1200m,250kva变压器1台,输配水管网90786m。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	设置 分值	全年 实际 完成 值	自评 得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	工程建设处数	1	5	1	5		
			质量 指标	已建工程是否存在质量问题	否	10	否	10	
			工程验收合格率	100%	10	100%	10		
		时效 指标	截至2023年底,投资完成比例	100%	5	100%	4	正在进行财政评审,财 审后拨付剩余资金	
		成本 指标	是否控制在批复概算内	是	10	是	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	4865	5	4865	5		
		生态 效益 指标	是否破坏生态环境	否	5	否	5		
		可持 续影 响指 标	已建工程是否良性运行	是	10	是	10		
			工程是否达到设计使用年限	是	10	是	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	90%	10	100%	10		
	总分				100分	总得分	97分		
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。