

2020年中央对阿城区转移支付资金绩效评价情况表

单位：万元

序号	部门	资金名称	资金来源				实际执行数	得分
			合计	中央资金	地方资金	其他资金		
1	区文旅局	国家文物保护资金	522.68	522.68			6.05	86.7
2	区文旅局	旅游发展资金	52.8	52.8			6.8	69.79
3	区发改局	中央水库移民扶持基金支出	775	775				99
4	区水务局	水利发展资金	160	160				92
5	区交通局	车辆购置税收入补助地方资金	427.1	427.1			427.1	100
	合计		1937.58	1937.58	0		439.95	

1/23

2020 年度阿城机械制造糖厂欧式建筑 1 号楼 维修项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。阿城机械制造糖厂建筑群旧址始建于 20 世纪初，位于阿城区通城街道办事处糖厂社区，由四栋住宅楼和两栋生产厂房组成，分别为 1 号楼、2 号楼、3 号楼和小北楼，糖库和制糖车间。于 2014 年公布为黑龙江省第六批文物保护单位。

工程内容：1 号楼维修，包括前期工作、本体保护修缮工程、结构修缮工程、环境整治工程、配套及附属设施工程建设。目前前期工作已基本完成，近期将完成招投标工作进入施工。

资金按时足额到位，在规定时间内拨付至阿城区文旅局直接支付账户。阿城机械糖厂建筑群旧址-1 号楼修缮工程项目资金 423.34 万元，项目资金执行 4.34 万元。执行率较低的原因是疫情原因影响工作开展。

(二) 项目绩效目标。2020 年我区阿城机械糖厂建筑群旧址-1 号楼修缮工程项目主要建设内容拆除屋面并对锈蚀、破损的铁皮进行更换约 85%；逐缝检修、加固梁架，并对所有木构件进行防虫、防腐处理，在表面涂刷防水漆；屋面加铺防水卷材后重新制安铁皮瓦屋面；屋面排气窗安装防倒塌装置；对建筑外立